

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	ANEXO VIII DO MPO - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: SAAESP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	EMPREENDIMENTO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DA 3ª ETAPA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SAMAMBAIA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO-SP	

A realizar em Mes(es)

Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Coleta de Dados	1	14.526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.526,32
Serviços de Campo	2	0,00	16.558,65	16.558,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.117,31
Estudo de alternativas de tratamento terciário.	3	0,00	0,00	0,00	17.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.559,00
Projeto executivo do sistema de remoção de nitrogênio e fósforo.	4	0,00	0,00	0,00	0,00	30.280,50	30.280,50	30280,50	30.280,50	30.280,50	30.280,50	30.280,50	0,00	211.963,50

Planilha orçamentária e cronograma	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.386,20	16.386,20
---	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:

