SAAESP
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro

SAAESP – VILA RICA – SÃO PEDRO

CRONOGRAMA FÍSICO PARA OBRA DE PERFURAÇÃO DE 01 POÇO TUBULAR PROFUNDO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 15 DIAS

ATIVIDADES / DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	S	D	22	23	24	25	26	S	D	29	30
Transporte e montagem do canteiro de obras	X	X																												
Perfuração do furo guia até 250 mts e revestimento sanitário de 12 mts			X	X	X																									
Reabertura do furo guia de 12 mts até 250 mts						X	X																							
Perfilagem optica do poço para localização das zonas aquíferas								X	X																					
Instalação da coluna de revestimento c/ tubos e filtros Pvc Geo reforçado de 6¨ + pedrisco										X	X																			
Instalação de tubulação de ar p/ desenvolvimento do poço e posteriormente execução do teste de vazão c/bomba submersa												X	X	X																
Desinfecção com hipoclorito de sódio														X																
Laje de proteção padrão DAEE															X															
Desmontagem e desmobilização															X															
Relatório técnico final																X														